



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

สารบัญ

หน้า	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒
ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๔
ประกาศ อบต.นาใหม่ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะฯ	๒๒

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และผล การดำเนินงานในรอบปีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ การบริหารจัดการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ราชงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาใหม่ จึงขอ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ส่วนที่ ๒

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามประเมินผลการทำงานของการบริหารส่วนตำบลนาไหม ได้ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการทำงานของการบริหารส่วนตำบลนาไหม เพื่อให้ทุกส่วน ราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง โดยมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสี่ปีวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
๒. ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน กรรมการ
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่ เลขานุการของคณะกรรมการ

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

รายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑, ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯใหม่ ติดตามการใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้ง จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง รายงานภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ และสรุปเป็นผลดำเนินการ ในภาพรวมตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลฯใหม่ เสนอผู้บริหาร อบต. นำมาบริหารต่อไป

๒. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯใหม่ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผ่านทางคณะกรรมการ ชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและนักผลสรุปเสนอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลฯใหม่จะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ ๑ ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้หรือมีปัญหา อุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้หรือมี ยุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร อบต. เป็น ข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์พัฒนาที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

รายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓

ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓.๑ การติดตาม การติดตามวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑, ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ ๕ ปี เป็นกรอบในการดำเนินการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณ ใช้จ่ายประจำปีซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ๖ ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการใน ปี ๒๕๖๗ ไว้จำนวน ๗๔ โครงการ และผู้บริหาร อบต. ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการพัฒนาและ งบประมาณ / ค่าครุภัณฑ์มีรายการดังนี้



ประกาศ อปต.นาใหม่

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการบริหารปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปต.นาใหม่ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อปต.นาใหม่ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอปต.นาใหม่

"อปต. นาใหม่จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "

ข. พันธกิจ ของ อปต.นาใหม่

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และ ทางน้ำ
๒. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๓. ส่งเสริมการศึกษาและการบริการสาธารณสุขของประชาชน
๔. การพัฒนาแหล่งน้ำ
๕. การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
๖. การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
๗. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนามาของอบต.นาโพธิ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

ง. ภาวะวางแผน

อบต.นาโพธิ์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นต่อไป

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑,๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๕๓	๒๓,๑๔๙,๕๐๐	๒๒	๑๖,๘๘๐,๖๘๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๖๒	๒๐๓,๒๐๕,๐๐๐	๐	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖๙	๙๘,๙๓๓,๐๐๐	๒๖	๖,๖๙๑,๔๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓๕	๑๓,๖๗๐,๐๐๐	๑๐	๗,๖๙๗,๓๓๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๕	๓๐,๓๑๐,๐๐๐	๑๑	๑,๐๔๘,๗๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร	๒๑	๓,๖๗๐,๐๐๐	๕	๑๕๖,๐๐๐
รวม	๕๑๕	๓๗๒,๗๓๗,๕๐๐	๗๕	๓๒,๔๗๕,๑๒๐

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.นาใหม่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๔ โครงการ งบประมาณ ๓๔,๔๗๔,๑๒๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๒๒	๑๖,๘๘๐,๖๘๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖	๖,๖๙๑,๔๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๑๐	๗,๖๙๗,๓๓๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๑,๐๔๘,๗๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร	๕	๑๕๖,๐๐๐
รวม	๗๔	๓๒,๔๗๔,๑๒๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาใหม่ มีดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๕๙๘,๘๐๐	-	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	๑๑,๒๗๒,๐๐๐	๒๒๖,๘๐๐	-	-	๑๓ ก.ย. ๖๗	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๘๗๐,๕๐๐	-	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๒,๙๕๑,๒๐๐	๑๘,๒๐๐	-	-	๑๓ ก.ย. ๖๗	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๑๔,๐๐๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	-	๗ ก.ย. ๖๗	
๔	เงินสำรองจ่าย	๔๐๘,๔๘๒	-	-	๒๐๒,๗๙๖	๒๐๖,๖๘๖	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๕	เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกัน สุขภาพตำบลนาใหม่	๑๘๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๒๗,๕๖๒.๕๐	๒๐๗,๕๖๒.๕๐	-	-	-	๓๑ ก.ค. ๖๗	
๖	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนนในจังหวัดตาก	๕๐,๐๐๐	-	โอนลด ๒๐,๐๐๐	๑๕,๔๐๒	๑๔,๕๙๘	-	-	๑๗ เม.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผูกพัน	โอน	เบิกจ่าย	งบประมาณ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิกอปพร.	๕๐,๐๐๐	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๔๐,๐๐๐	-	-	๕๑๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	-	๒๕ มิ.ย. ๖๗	
๙	โครงการการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยเหลือนโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒๗,๐๐๐	-	-	๒๗,๐๐๐	-	-	-	๙ ส.ค. ๖๗	
๑๐	โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	-	-	ตั้งโอน รายการใหม่ ๓๔,๐๐๐	๓๑,๐๙๖	๒,๙๐๔	-	-	๓๑ ก.ค. ๖๗	
๑๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๔๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๘๖๐	๑๙,๑๔๐	-	-	๒๖ มิ.ย. ๖๗	
๑๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	-	๑๔,๖๖๕	๒๕,๓๓๕	-	-	๒๗ มิ.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผูกพัน	โอน	เบิกจ่าย	งบประมาณ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	-	โอนลด ๑๑๖,๐๐๐	๒๗๘,๕๙๐	๕,๔๑๐	-	-	๒๑ ส.ค. ๖๗	
๑๔	โครงการส่งเสริมความรู้สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๕	โครงการวิถิธรรม สู่การดำเนินชีวิตสำหรับคนพิการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อำเภอบ้านดุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	๑๗ ส.ค. ๖๗	
๑๗	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๘	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๖ ส.ค. ๖๗	
๑๙	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ (COVID-๑๙)	๕๐,๐๐๐	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนว	๒๖๐,๐๐๐	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	๒๗ ก.ย. ๖๗		
๒๑	ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน	๕๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม	๑๐๗,๒๐๐	๑๒,๘๐๐	-	๒๕ ก.ค. ๖๗		
๒๒	โครงการวันสตรี ประจำปี ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๘ มี.ค. ๖๗		
รวม ๒๒ โครงการ		๑๖,๘๖๗,๖๘๒	-	๕๖๗,๕๖๓	๑๖,๓๑๗,๓๗๒	๖๐๗,๘๗๓				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเหล่านคอนกรีตพร้อม ทางเข้า-ออก เมรุ บ้านนาใหม่ หมู่ ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกรอบหนองคำเหี้ย บ้าน ผึ้ง หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้าน นายเดชฤทธิ์ โทหา ถึงบ้าน นายสกล เหล่าราช บ้านนาซึนาค หมู่ที่ ๓	๔๘๘,๐๐๐	-	-	๔๘๘,๐๐๐	-	-	-	๑๖ ส.ค. ๖๗	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน กุดตุ้ ถึงบ้านนาใหม่ หมู่ที่ ๑	๔๘๘,๐๐๐	-	-	๔๘๘,๐๐๐	-	-	-	๑๖ ส.ค. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าบ่อแยง หมู่ที่ ๕ ถึง วัดป่าสถิตย์ธรรม บ้านวังคางซุง หมู่ที่ ๖	๕๙๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางนงนถยา อุดรรัมย์ ถึง บ้านนายประยงค์ ทาศี บ้านวังคางซุง หมู่ที่ ๖	๕๗๖,๐๐๐	๕๗๖,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ไร่จวบด้วยพร้อมฝเปิด จากบ่อกองน้ำเวรถึงที่ดินนายบุญสวย พาใหม่ บ้านสุวอ หมู่ที่ ๘	๕๙๘,๐๐๐	-	-	๕๙๘,๐๐๐	-	-	-	๑๖ ส.ค. ๖๗	
๘	โครงการเทศบาลนครนครพนมพร้อมแผนงานด้านสาธารณสุขบ้านประจักษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านบ้านแสนอุดม หมู่ที่ ๙	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการเทศบาลนครศรีธรรม เหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลนาใหม่	๓๓๙,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐	-	✓	-	
๑๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส่วน สาธารณสุขประโยชน์ ที่ทำการองค์ การบริหารส่วนตำบลนาใหม่	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	-	กันเงินไว้ ในปี งบม. พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๐๐,๐๐๐
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านฝั่ง หมู่ที่ ๒	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๗,๕๘๑.๘๓	๔,๔๑๘.๑๗	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๗	
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนขั้วนาค หมู่ที่ ๓	๖๕,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๑๙.๕๑	๔,๙๘๐.๔๙	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๗	
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ ๔	๕๒,๐๐๐	-	-	๓๗,๖๒๘.๖๙	๑๔,๓๗๑.๓๑	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๗	
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านวังคางสูง หมู่ที่ ๕	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๗,๕๘๑.๘๓	๔,๔๑๘.๑๗	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านวังคางสูง หมู่ที่ ๖	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๗,๕๘๑.๘๓	๔,๔๑๘.๑๗	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๗	
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาคำวัง หมู่ที่ ๗	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๙,๘๓๔.๑๘	๒,๑๖๕.๘๒	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๗	
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสุวอ หมู่ที่ ๘	๑๓,๐๐๐	-	-	๑๒,๗๙๐.๗๘	๒๐๙.๒๒	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๗	
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านแสนอุดม หมู่ที่ ๙	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๗,๕๘๑.๘๓	๔,๔๑๘.๑๗	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๗	
๒๓	โครงการเพิ่มสายดับไฟฟ้าแสง สว่างภายในหมู่บ้านเมืองนาข้า หมู่ ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๖,๗๕๘.๓๔	๓,๒๔๑.๖๖	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๗	
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๗,๘๘๕.๗๑	๔,๑๑๔.๒๙	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๗	
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒	๕๒,๐๐๐	-	-	๕๑,๘๓๖.๑๕	๑๖๓.๘๕	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	โครงการสำรวจธรณีฟิสิกส์	๒๐๐,๐๐๐	-	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
	รวม ๒๖ โครงการ	๖,๖๓๒,๕๐๐	๒,๒๐๘,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒,๘๕๕,๐๕๐.๖๘	๕๙,๓๓๙.๓๒				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๖๓,๙๘๕	๖,๐๑๕	-	-	๑๓ ม.ค. ๖๗	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๒๙,๐๒๗	-	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๓๒๕,๓๒๒	๒๓,๗๐๕	-	-	๒๒ ส.ค. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	๑,๑๒๐,๑๔๐	-	โอนเพิ่ม ๑๖๘,๔๔๐	๑,๑๖๘,๓๘๐	๑๒๐,๒๐๐	-	-	๒๒ ส.ค. ๖๗	
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว ๑) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัดสพฐ. ๒) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑,๘๒๙,๙๗๑	-	-	๑,๖๘๘,๕๖๑.๑๒	๑๔๑,๔๐๙.๘๘	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๗	
๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๓,๘๗๘,๒๐๐	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐	๓,๖๘๘,๐๙๕	๑๔๔,๑๐๕	-	-	๒๐ ส.ค. ๖๗	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาทันสมัยเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่	๑๒๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐	๑๙๘,๓๙๐	๑,๖๑๐	-	-	๒๙ มี.ค. ๖๗	
๗	วัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	-	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ	
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	โครงการการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ หรืองานประเพณีที่สำคัญ ภายในตำบล	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐ พ.ค. ๖๗			
๙	โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	๗๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐	๙๑,๒๒๐	๓,๗๘๐	-	๒ ก.พ. ๖๗			
๑๐	โครงการจัดขบวนแห่และร่วม กิจกรรมงานประจำปีทุ่งศรีเมือง อำเภอบ้านดุง	-	-	โอนตั้ง รายการใหม่ ๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	๕ ม.ค. ๖๗			
รวม ๑๐ โครงการ							๔๕๐,๗๖๐	๗,๔๔๔,๙๕๓.๑๒	๔๕๐,๗๖๔.๘๘		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	๕๐,๐๐๐	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๒	โครงการคลองสวย น้ำใส สร้างจิต สำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-	โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบล น้ำใหม่	๓๐,๐๐๐	-	โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จากถนนสายบ้านชัย- สร้างคอม ถึงข้างรั้วโรงเรียนบ้าน นาคำวัง หมู่ที่ ๗	๘๔,๗๐๐	-	-	๘๔,๐๐๐	๗๐๐	-	-	๑๖ ส.ค. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จากถนนสายบ้านชัยสร้างคอม ถึงบ้านนายสงกรานต์ดวงสีตา บ้านนาคำวัง หมู่ที่ ๗	๑๐๒,๐๐๐	-	-	๑๐๒,๐๐๐	-	-	๑๖ ส.ค. ๖๗		
๗	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จากถนนสายบ้านชัยสร้างคอม ถึงแยกข้างวัดสุวรรณภูมิบ้านนาคำวัง หมู่ที่ ๗	๑๔๑,๐๐๐	-	-	๑๔๑,๐๐๐	-	-	๑๖ ส.ค. ๖๗		
๘	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จากโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จากบ้านนางพวงน ศรีเลิศ ถึงบ้านนายสิงห์วันจงคำ บ้านนาคำวัง หมู่ที่ ๗	๗๒,๐๐๐	-	-	๗๒,๐๐๐	-	-	๑๖ ส.ค. ๖๗		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านแสนอุดม หมู่ที่ ๙	๒๑๙,๐๐๐	-	-	๒๑๙,๐๐๐	-	-	๑๖ ส.ค. ๖๗		
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่ที่จะขยะ	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	-	๓๐ ก.ย. ๖๗		
๑๑	โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง ธนาคารขยะเพื่อชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๗,๙๑๑	๒,๐๘๙	-	๒๐ ก.ย. ๖๗		
	รวม ๑๑ โครงการ	๑,๐๔๘,๗๐๐	-	๑๑๐,๐๐๐	๘๘๑,๙๑๑	๕๖,๗๘๙				

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมเคลื่อนที่	๑๕,๐๐๐	-	-	๙,๒๑๒	๕,๗๘๘	-	-	๑ ส.ค. ๖๗	
๒	โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๖,๐๐๐	-	-	-	๕๖,๐๐๐	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมเคลื่อนที่ รับชำระภาษีนอกสถานที่	๑๕,๐๐๐	-	-	๙,๒๑๒	๕,๗๘๘	-	-	๑ ส.ค. ๖๗	
๒	โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๖,๐๐๐	-	-	-	๕๖,๐๐๐	✓	-	-	
๓	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	-	-	๓๗,๘๕๔	๑๒,๑๔๖	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	๑๗ ส.ค. ๖๗	
๕	ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึง พอใจในการให้บริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๒๖ ก.ย. ๖๗	
รวม ๕ โครงการ		๑๕๖,๐๐๐	-	-	๘๒,๐๖๖	๗๓,๙๓๔				

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร คอนโทรลควบคุมสูบน้ำประปา ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า	๑๖,๕๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗		
๒	เครื่องสูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๙๒,๐๐๐	-	-	๙๒,๐๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗		
๓	เครื่องสูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๒ แรงม้า	๒๙,๐๐๐	-	-	๒๙,๐๐๐	-	-	๒๗ ก.ย. ๖๗		
๔	คอนโทรลควบคุมสูบน้ำประปา ขนาดมอเตอร์ ๒ แรงม้า	๖,๙๐๐	-	-	-	๖,๙๐๐	✓	-		
๕	เพรสเชอร์สวิทช์ (Pressure switch)	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	๓๐ ก.ย. ๖๗		
รวม ๕ โครงการ		๑๖๔,๔๐๐	-	-	๑๕๕,๕๐๐	๘,๙๐๐	-			

ช. ผลการดำเนินงาน

อบต.นาใหม่ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและคุณภาพชีวิต

๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน



๒. ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน



๓. เงินสำรองจ่าย (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย)



๔. อุทิศทุนสาธารณกุศลในเขต อบต.นาโพธิ์



๕. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



๖. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน



๗. โครงการแก้ไขปัญหไฟป่า และหมอกควัน



๘. โครงการสัปดาห์ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าปออย่าง หมู่ที่ ๕ ถึง วัดป่าสถิตย์ธรรม หมู่ที่ ๖



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองคำห้วย บ้านฝั่งหมู่ที่ ๒



๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปด้วยพรีคาสต์ จากบล็อกคอนกรีต ถึง ที่ดินนายบุญสว พงษ์พานิช บ้านสุว หมู่ที่ ๘



๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายเดชฤทธิ์ โททา ถึง บ้านนายสกล เทศาราช



๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านนาไหม หมู่ที่ ๑



ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)



๓. อุตุพุ่มค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.



๔. วิสาหกิจบ้านงานครัว ๑) อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสพฐ. ๒) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



๓. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดองค์กรบริหารส่วนตำบลนาใหม่



๔. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หรืองานประเพณีที่มีสำคัญภายในตำบล



๕. โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่งน้ำ

๑. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านนาค้าง หมู่ที่ ๗



๒. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านแสนอุดม หมู่ที่ ๙



๓. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓



๔. โครงการบริหารจัดการขยะต้นทางธนาคารขยะเพื่อชุมชน



ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการเมือง การปกครองและการบริหาร

๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่รับข้าราชการเกษียณสถานที่



๕. โครงการจัดงานรัฐพิธีแลงานพิธีสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่การบริหารงานของ อบต.นาไผ่ ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาพัฒนาแผนปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงาน การตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘



(นายนิรันดร์ โคตรปิจิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไผ่

ส่วนที่ ๔

ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สภาพปัญหาและอุปสรรค จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

พบปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่ๆที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับ งบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรม ทรัพยากรน้ำทางหลวงชนบท เป็นต้น
๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความ เป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการที่บรรจบกันมากเกินไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้าน เกณฑ์ที่ต่ำ
๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้าน โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูงผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย ของแผนพัฒนา
๓. ควรมีการประสานหน่วยงานนอก เพื่อขอรับทราบสถานะงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่